СПОРАЗУМЕНИЕ Д-03-301/29.01.26г
към Договор № Д 03-110от 24.06.2025г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2558

Днес,28.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **Д 03-110 от 24.06.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1366/18.12.2025 г. От **„Кестен-76" ЕООД**, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Кестен-76" ЕООД, ЕИК-112672035 със седалище и адрес на управление – гр.Велинград общ.Велинград,обл.Пазарджик, Промишлена зона №1, представлявано от Исмет Сюлейманов Кестенджиев – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **Д 03-110 от 24.06.2025г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **Д 03-110 от 24.06.2025г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.12.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 63 **м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2558	**Отд.** 429-в		40	23		63

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **Д 03-110 от 24.06.2025г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Исмет Кестенджиев)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*