С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

Към Договор № 68/29.12.2020 г. за добив на дървесина включена в обект 2103 МТ с отдели и подотдели 44 "б", "в", от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян

Днес, 30.08.2021 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 16 от Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС-Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	„Дидо 84 С" ЕООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Пловдив, Хисар, с. Старосел, ул. „Йорданка Николова" № 10
ЕИК	202498217
представлявано от	Илия Китин по силата на нотариално заверено пълномощно № 231/30.05.2019г. по описа на кметство село Старосел издадено от Диян Китин – управител на „Дидо 84 С" ЕООД

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи допълнително споразумение към посочения по - горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – непрекъснатите валежи през периода на първо тримесечие на 2021 г. са довели до преовлажняване на горските пътища. Валежите са затруднили дърводобива и транспортирането на дървесина, а това е довело до изоставане в графика за първо тримесечие приет в чл. 7, ал. 2, т. 15 от договора.

С оглед на установените обстоятелства и с цел да се запазят горските автомобилни пътища от повреждане страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа първо тримесечие, посочено в графика на чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора се добавя към графа второ тримесечие, поради което изпълнението на възложената работа по минимални количества по тримесечия се изменя както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2103 МТ	44 "б", "в"		**500.31 м3**	**299 м3**		**799.31 м3**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар" остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**✍..... .....

✍1: .....

✍2: .....

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР” **1**..... *(подпис и* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Милка Каракитукова 2..... (подпис)	ЗА ИЗПЪНИТЕЛ Илия Китин – пълномощник на „Дидо 84 С” ЕООД ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679