А Н Е К С №4

КЪМ

ДОГОВОР №11/11.01.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 28.12.2018 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3.от подписания Договор №11/11.01.2018 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БОРИКОМ-АМТ” ООД, ЕИК 120023041, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух” №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1. наличие на дълъг период на действие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (тежки и усложнени метеорологични условия – дълъг период на почти всекидневни валежи от дъжд и/или сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта), във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на срока на договора и на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на същите.

1.2. наличие на неотсечени маркирани стъбла в насаждението, обект на договора, които следва да бъдат добити, независимо, че посоченото прогнозно количество дървесина по него е добита, даже надхвърлена.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.08.2019 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.08.2019 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.09.2019г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около **281 куб.м.,** ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1801	**46 „а”**	**81**	**100**	**100**	**-**	**281**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“

печат

✍1:……..
(инж.Ат. Чаушев)

✍2:……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”БОРИКОМ-АМТ” ООД

✍1:……..
(Мустафа Таир)

печат