А Н Е К С №2

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-32/14.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 30.11.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-32/14.04.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 205452972**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Туристическа” №1, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Мустафа Мустафа Таир – управител на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1800/29.11.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища), както и настъпване на нови такива (ветролом и ветровал, затрудняващи сериозно достъпа до и работата в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2022 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2022 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.01.2023г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **12 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г.				Общо
		I	II	III	IV	
2216	**35 „г”**	**-**	**-**	**-**	**12**	**12**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Мустафа Таир)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*