МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО”
ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15,
Тел/Факс 0359/51836
БУЛСТАТ 2016195800244, e-mail : dlschepino@ucdp-smolian.com

118
30.12. 19

А Н Е К С
към договор №7/03.01.2019г.

Днес, 30.12.2019год. в гр.Велинград на основание Раздел VIII, чл.30 от Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №7/03.01.2019г. и във връзка със Заявление Вх.№ 5342/20.12.2019г., се сключи настоящото споразумение между:

1.ЮЦДП – ТП Държавно ловно стопанство ”Чепино”, представлявано от Директора – д-р инж.Гено Пеев-Карапеев и гл.счетоводител Николина Йорданова Анастасова, с ЕИК:2016195800244, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.”Братя Коцеви”ООД със седалище и адрес на управление гр.Велинград, обл.Пазарджик, бул.”Съединение” №69, ЕИК-112644160, представлявано от Владимир Йорданов Коцев в качеството му на управител и наричан накратко КУПУВАЧ от друга страна,

на основание сключено допълнително споразумение №117/18.12.2019г. между ТП ДЛС”Чепино” и фирма „Медев 79”ЕООД, за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, с което се удължава срока на действие на договор №136/21.12.2018г. поради обективни обстоятелства, а именно: временно спиране на достъпа до насаждението предмет на договора поради установено наличие на АЧС

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1 (1) Да се промени графика за издължаване на прогнозни количества дървесина по тримесечия, посочен в анекс № 95/23.10.2019г. към договор №7/03.01.2019г., сключен между ТП ДЛС”Чепино” и „Братя Коцеви”ООД. Непредадената на Купувача дървесина в размер на 208,18куб.м. за 2019г., се преразпределя за транспортиране, както следва: наличната дървесина на временен склад – 108,87куб.м. в първо тримесечие на 2020г., а неотсечената маркирана дървесина – 99,31куб.м. във второ тримесечие на 2020г.

(2) Прогнозните количества дървесина ще бъдат издължавани по следния график по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
1918	93 "б"	108,87	99,31			**208,18**

Чл.2 На основание Раздел I, чл.3, ал.2 от договор №7/03.01.2019г., крайният срок за изпълнение на договора се изменя до 30.06.2020г.

Чл.3 Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №7/03.01.2019г. остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/п/*……**

1.Директор ДЛС:……/п/*…… / Владимир Коцев/
/д-р инж.Гено Пеев-Карапеев/

2.Гл.счетоводител:……/п/*……
/Николина Анастасова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)