ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 27/12.05.2020 г.
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ОТ ОБЕКТ № 2026

Днес, 15.12.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 27/12.05.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2026, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. **Енджи Грууп" ЕООД**, с ЕИК: 115848129 със седалище и адрес на управление – с. Розино, Стопански двор, квартал 1, парцел 16, общ. Карлово, обл. Пловдив, представлявано от Николай Петков Петков, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 5120/15.12.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") във връзка с влошените метеорологични условия, които от своя страна възпрепятстват добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.5 от Договор № 27 от 12.05.2020 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **30.04.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2026.**

- срок на договора - до **30.05.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ТРИМЕСЕЧИЯ 2021		ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	
2026	70 г	-	-	500	100	100	59.54	759.54

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 27/12.05.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/*** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/***

1. инж. Огнян Христов ……
ДИРЕКТОР на „Енджи Грууп" ЕООД
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на Изготвил: /п/*
ТП „ДЛС Тракия" Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)