С П О Р А З У М Е Н И Е № 3 / 16.12.2019 г.

към Договор № 9 от 10.01.2019 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1903, отдели 2071-с, 3076-к, 3087-б, 3087-п1

Днес, 16.12.2019 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 9 от 10.01.2019 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка с писмо с вх. № 3865 / 12.12.2019 год. от „ЕВТИМОВ" ЕООД и във връзка със становище с вх. № 3865-01 / 16.12.2019 год. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ЕВТИМОВ" ЕООД, ЕИК **120597671**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Липа" № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 9 от 10.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия и предстоящия зимен сезон, срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 9 от 10.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„не по-късно от 30.06.2020 год.".***

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	тримесечия 2020				общо
		I	II	III	IV	
1903	2071-с, 3076-к, 3087-б, 3087-п1	-	94,86	-	-	94,86

3. Всички останали клаузи на Договор № 9 от 10.01.2019 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя. Същото е неразделна част от Договор № 9 от 10.01.2019 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 1903, отдели 2071-с, 3076-к, 3087-б, 3087-п1 по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж. Станко Делиянчев)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Веселин Евтимов)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*