А Н Е К С №2
КЪМ
ДОГОВОР №36/23.04.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 09.01.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. от подписания Договор №36/23.04.2019 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДЮИС" ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 203805295**, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ж.к. „Гагарин", бул. „България" №2, ет.6, ап.49, представлявано и управлявано от Румяна Огнянова Кавлакова – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1.действието през дълъг период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора:

А) тежки и усложнени метеорологични условия – дълъг период на почти всекидневни валежи от дъжд и/или сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта,

Б) Възникването и действието зо срок от 53 календарни дни на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно ограничаване на достъпа до ловностопанските райони, попадащи в определената със Заповед №РД 11-1641/08.08.2019г. на БАБХ инфектирана зона в размер на 200 кв.км. около констатирания случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с географски координати: N 41.66444 E 24.26083. Съгласно Заповед №РД 48-48/31.07.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в посочената инфектирана зона, в която попада и насаждението, предмет на сключения договор, се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, поради което беше обективно невъзможно да се извършва сеч и извоз до временен склад, рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, както и транспортиране на същата, във връзка с които е извършено предоговаряне на сроковете и на графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора за възлагане на добива, чрез промяна на същите.

1.2. Поради посоченото в т.1.1. изпълнението на договора бе спряно за срока на

действие на форсмажорните обстоятелства и затруднено като цяло.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:
2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.07.2020 г.
2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.07.2020 г.
2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.08.2020г.
2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **250 куб.м.,** ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1917	**52 „а”**	**-**	**100**	**33**	**-**	**133**
	52 „г”	**-**	**100**	**17**	**-**	**117**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДЮИС” ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Румяна Кавлакова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*