СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 53 от 08.04.2019 г. № 22/02.01.20г
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №19031

Днес, 02.01.2020 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 53 от 08.04.2019 г.**по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 5901/17.12.2019 г. от **„Краси Лес -82" ЕООД**, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Петър Комсийски в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. . „Краси Лес -82" ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов – управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 53 от 08.04.2019 г.**за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през 2019г. и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Раздел I Предмет на договора , чл.4, ал.1 от Договор **№ 53 от 08.04.2019 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 20.12.2020 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 740 **м^3** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 19031	**Отд. 307-в;343-х**	50	250	350	90	**740**

Чл.3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 53 от 08.04.2019 г.**за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж. инж.Петър Комсийски*)*

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Красимир Славейков Бельов)