С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № 32 от 03.04.2019 г. №-27/02.01.2020
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №19038

Днес, 02.01.2020 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 32 от 03.04.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 5999/20.12.2019 г. от **``Братя Коцеви`` ООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Петър Комсийски, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2``Братя Коцеви`` ООД ЕИК 112644160 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград гр.Велинград, бул."Съединение" № 69 представлявано от Владимир Йорданов Коцев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 32 от 03.04.2019г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно- констатиран е положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС „Алабак", което затруднява добива на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ 32 от 03.04.2019 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.06.2019 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 308 **м^3** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 19032	**Отд. 362-а;363-а;371-м**	100	208			**308**

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 32 от 03.04.2019 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж.Петър Комсийски)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Владимир Коцев)