№ 30/02.01.20г

С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № 56 от 09.04.2019 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №19041

Днес, 01.02.2020 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 56 от 09.04.2019 г.**по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 5945/18.12.2019 г. от„БГ Михи" ООД , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800160, представлявано от ***инж.Петър Комсийски***, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2„БГ Михи" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, обл.Пазарджик, ул.Чавдар Войвода №52 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК:203069306, представлявано от Петър Димитров Михов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 56 от 09.04.2019 г.**за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през 2019г. и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Раздел I Предмет на договора , чл.4, ал.1 от Договор **№ 56 от 09.04.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.06.2020 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 107 **м^3** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 19041	**Отд.429-в;417-а**	30	77			**107**

Чл.3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 56 от 09.04.2019 г..** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж.Петър Комсийски)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Петър Димитров Михов)