ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4
към Договор № 65/30.12.2020г.

Днес, **29.09.2022** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД , Раздел X чл. 35, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.5 и Раздел VI, чл. 16 т.14 от **Договор №65/30.12.2020г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 2107** съставляващ **отдели/подотдели 1 „с"**, **2 „м"**, **66 „г", 67 „е",** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството и на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. Вил лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 200516030, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „Генерал Карцов" № 27 представлявано от Петър Иванов Димов - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменя се срока, уговорен в Раздел II, чл.5, ал.1 от Договора до **19.01.2023г.** Изменението на срока е наложено поради недостъпност на обект **№ 2107, землище на с. Богдан и с. Каравелово** и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия и Заповед №3-10-275/08.09.2022г. на Директора на ТП ДГС Карлово за спиране на сечта във всички насаждения в землищата на с.Каравелово и с.Богдан, където попадат и насажденията в обект **№ 2107.**

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора поради настъпилото природно бедствие. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел VI чл. 16, т.14 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл.16, т.14 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2107	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември - пл.м3	I-во тримесечие 2023г. м. Януари – пл.м3	Общо пл.м3
	400	60	460

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор №65/30.12.2020г.**. по регистъра на ТП „ДГС -Карлово".

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Карлово"

1. **Директор:** ✍…… /п/*.....…
/инж. Златю Кличев/

2. **Главен счетоводител –** ✍…..… /п/*.....…..
/Милена Петрова/

ЗА КУПУВАЧ:
„Вил лес" ЕООД

1. ✍..... /п/*.....
/Управител – Петър Димов /

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)