ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-18#5
към Договор № Д-10-18/24.01.2024г.

Днес, **26.03.2026г.** в гр. Карлово**,** на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-18/24.01.2024г**. **за добив на дървесина от Обект № 2434,** /по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово", наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО", адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода" №23, с ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Кличев, в качеството му на Директор и Илиана Георгиева в качеството ѝ на счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. „Агролес - МТМ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент п.к. 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, м. „Стопански двор" № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2434**, включващ **отдели/подотдели 134 „д" и 135 „б"**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора и Споразумение № Д-10-18#4/22.12.2025г., се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.09.2026г.,** краен срок на Договора до **31.10.2026г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за промяна срока на договора уговорен в Раздел II, чл.4 и в графика уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и Споразумение № Д-10-18#4/22.12.2025г., се изменя както следва:

Обект № 2434	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	30	-	30

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–18/24.01.2024г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"

1.✍…...….....**/п*/**.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Агролес МТМ" ЕООД

1. ✍..... **/п*/**.....
/Тодор Минковски - Управител/

✍**2**.....**/п*/**.....
/Счетоводител – Илиана Георгиева/

Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)