С П О Р А З У М Е Н И Е № 2/ 29.11. 2019 г.
към Договор № 4 от 08.01.2019 г.
За за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с предмет: за покупко-продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект № 1904 отдели/подотдели: 136- в, г; - ДГТ на ТП ДГС "Широка лъка", Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

Днес, **29.11.2019** година, в с. Широка лъка в административната сграда на ТП ДГС „Широка лъка", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, във връзка раздел VIII, чл. 13, ал. 1 във връзка с чл.6, ал.1, т.8 от Договор № 4 от 08.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка", във връзка със заявление с вх.№ 2184/27.11.2019г., между:

1. ТП ДГС „Широка лъка", с ЕИК 2016195800332, представлявано от инж. Тодор Георгиев Кушлев, в качеството му на директор и Севда Ясенова Дишлиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: село Широка лъка, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Перелик" № 1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. БАРИ – ТРАНС" ЕООД, гр. Смолян, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бяло море", №2, ЕИК 112648657, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 4 от 08.01.2019 г. за покупко-продажба на прогнозни количества добита дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им довели до забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор,(лоши метеорологични условия, затрудняващи работата в обекта). Същата фирма изпълнител е спечелила обект № 1914с, който е бил с приоритетно усвояване през летния сезон на повредена дървесина от тежката предходна зима, което е допълнителна причина за забавяне изпълнението на обект № 1904.

Тези обстоятелства, не са предвидени при сключване на Договор № 4 от 08.01.2019 г. и не могат да се вменят във вина на страните по него.

Изложените обстоятелства не позволяват транспортирането на дървесина и изпълнението на тримесечните количества в срока на Договор № 4 от 08.01.2019 г.,

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Изпълнението на възложената останалата част от обекта да се извърши, като срока на договора се удължава до 30.10.2020г.:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019				Общо
		I	II	III	IV	
1904	**136-в, г;**	**-------**	**100**	**434**	**-------**	**534**

2. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 08.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 4 от 08.01.2019 г. за покупко-продажба на прогнозни количества добита дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Широка лъка":

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Кушлев)
Гл. счетоводител:

✍2: ...../п/*.....
(Севда Дишлиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: ...../п/*.....
(Исмаил Боризанов)

***Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни(Регламент(ЕС)2016/679)**