Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-29#3/28.06.2024 г.
към
Договор № Д – 09-29/14.08.2023 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2329

Днес, 28.06.2024 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-29/14.08.2023 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „БУЛЛЕС 61" ООД, заведено с вх.№ 09-639/26.06.2024 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Станимир Александров Симеонов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „БУЛЛЕС 61" ООД, гр. Златоград, със седалище и адрес на управление – гр.Златоград, бул. България № 200 област: Смолян, община: Златоград, ЕИК 201679030, представлявано от Наско Дачев Ликов и Владимир Насков Ликов, в качеството си на Управители с начин на предсавляване заедно и поотделно - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-29/14.08.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд, големия обем ръчна работа, необходимоста от възстановяване на повредени стари извозни пътища. Проблеми с реализацията на дървесината. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2024 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2329	-	31	31	-	62

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-29/14.08.2023 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...……/п*/.....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Станимир Симеонов/ /Наско Ликов/

Гл.счетоводител :…../п*/….....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)