С П О Р А З У М Е Н И Е № 2 / 16.12.2020 г.

към Договор № 4 от 11.02.2020 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2016,
отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1

Днес, 16.12.2020 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 4 от 11.02.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка с писмо с вх. № 3440 / 15.12.2020г. от „СПЕРО" ЕООД, във връзка със становище с вх.№ 3440-01/16.12.2020 год. от ст. лесничей при ТП ДГС „ Смолян" между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„СПЕРО" ЕООД**, гр. Мадан, ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, общ. Мадан, ул. „Паисий Хилендарски" бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 19, представлявано от Светослав Митков Чавдаров, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 4 от 11.02.2020 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: усложнената метеорологична обстановка, интензивните валежи, както и създалата се епидемиологична обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 4 от 11.02.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„не по-късно от 30.07.2021 год.".***

2. Да предава изпълнението на възложената работа по месеци и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2016	2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1	-	15,02	-	-	15,02

3. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 11.02.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя. Споразумението е неразделна част от Договор № 4 от 11.02.2020 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2016, отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1 по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....
(инж. Станко Делиянчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Светослав Чавдаров)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).