Р Е Ш Е Н И Е (препис)
№ 1093/05.12.2019 г.
за определяне на изпълнител

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал. 6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и утвърден Доклад на Комисия, назначена със заповед № 941/24.10.2019 г. и изменена със заповед № 1086/04.12.2019 г. на директора на ТП „ДЛС Тракия“ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет „Преустройство на ЛОВЕН ДОМ „ГРАДИНА“ - комплекс от съществуващи сгради – мотел (сграда 01 по КВС), стопанска сграда (02), котелно и битова сграда (03 и 04) и ново барбекю и пристрояване на сграда 01 в имот 011229 по КВС на землището на с. Градина с ЕКАТТЕ 17484, община Първомай, област Пловдив“, открита с Решение № 839/ 19.09.2019 год. на директор на ТП "ДЛС Тракия", с уникален номер в РОП на АОП 02718-2019-0157,

О Б Я В Я В А М:

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

I-во място – участник „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД;

II-ро място – участник ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“.

II. ОТСТРАНЯВАМ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

1. „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД.

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.

Фактическо основание: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

МОТИВИ:

След обстоен преглед на техническото предложение за изпълнение на поръчката, ведно с приложенията към нея, членовете на комисията са установили несъответствие, в предложения ЛКГ, по отношение на продължителността на отделни видове работи, както следва:

Участникът е представил Линеен календарен график, който не съответства на изискването на възложителя, в РАЗДЕЛ IV.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т. 1 Техническо предложение, а именно да бъде представен *Подробен Линеен календарен график – оформен като Приложение към обр. Предложение за изпълнение на поръчката, придружен от Диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя Строителната програма на Участника, като прецизира съответните дейности. Същият трябва да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен график е График за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.* Участникът е представил график по позициите на 7 бр. Количествени сметки, но липсват дейностите от файл, тип Excel, с наименование Kol._Smetka_GRADINA SGRADA 02.xls, т. е. без подробно описание на видовете СМР от документацията за участие и Количествено стойностната сметка, каквото е изискването на възложителя. В Количествената сметка, възложителят е предвидил изпълнение на следните дейности: *Разкриване на покрив с турски керемиди вкл. изнасяне на отпадъците – 103,74 кв. м., Разваляне на дъсчена общивка по покриви вкл. изнасяне на отпадъците – 103,74 кв.м., Демонтаж на тавански гредоред вкл. изнасяне на отпадъците – 2,00 кв.м., Разваляне на тухлена зидария с дебелина 25 см от единични тухли на варов р-р външни зидове вкл. изнасяне на отпадъците – 22,39 кв.м., Разваляне на тухлена зидария 12 см вътрешни зидове вкл. изнасяне на отпадъците – 3,94 кв.м., Разваляне на тухлена зидария 25 см вътрешни зидове включително изнасяне на отпадъците – 84,60 кв.м. , Просичане на отвори за прозорци в тухлени зидове 25 см вкл.*

изнасяне на отпадъците – 32,45 кв.м. и др., но в Линейния календарен график на участникът, тези дейности не фигурират като предвидени за изпълнение. В тази връзка следва да се отбележи, че обекта, подлежащ на строителна интервенция е специфичен с това, че се състои от отделни подобекти – сгради, за които е предвидено да се изпълняват различни строително-монтажни работи и, дори да приемем, че „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД е окрупнил отделни видове дейности, които се повтарят в отделните подобекти, то този подход в никакъв случай не би могло да се приеме за релевантен към изискванията на възложителя. В документацията за участие, РАЗДЕЛ IV.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т. 1. Техническо предложение, изрично е поставено условие:

1. участниците да представят подробен линеен календарен график, т. е. изчерпателен, обстоен, обстоятелствен, пълен, всестранен, детайлен, обширен, аналитиен, прецизен, точен, щателен, не с окрупнени дейности, а съдържащ всяка една дейност, предвидена за изпълнение;

2. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в КСС дейности, но участникът не се е съобразил с изискванията на възложителя, тъй като графикът не съдържа посочените в КСС дейности, ведно с предвидените количества за всяка една от тях.

Освен това, дори участникът да е избрал паралелния подход за изпълнение на СМР, а именно няколко дейности да се изпълняват едновременно, то следваше, ЛКГ да съдържа всички дейности и количества, съгласно Количествените сметки, неразделна част от документацията за участие, и да отрази едновременното им изпълнение, чрез графиката на дните за изпълнение (дясна част).

Предвид гореизложеното, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице основанието за отстраняване от участие в процедурата, а именно: *Участник, чийто Линеен календарен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със Строителната програма, Техническата спецификация* ***или други условия, заложени в процедурата*** *или нормативен акт, уреждащ строителните процеси****, се отстранява от участие.***

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Преустройство на ЛОВЕН ДОМ „ГРАДИНА“ - комплекс от съществуващи сгради – мотел (сграда 01 по КВС), стопанска сграда (02), котелно и битова сграда (03 и 04) и ново барбекю и пристрояване на сграда 01 в имот 011229 по КВС на землището на с. Градина с ЕКАТТЕ 17484, община Първомай, област Пловдив“:

„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от неговото издаване на всички участници.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП настоящото решение, да се изпрати на всички участници в процедурата, в това число Протоколите от дейността на комисията да се публикуват в електроната преписка на настоящата обществена поръчка в Профила на купувача:

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id= 3305

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....П.....

.....

инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Христов

Директор на ТП "ДЛС Тракия"